

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO Y ECONOMICO DE LA OBRA

NTRATO: 025-2015
 INSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LA BIBLIOTECA DE LA UNEMI.

CONTRATISTA: CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI
 INICIO DE OBRA: 1 07/08/2015
 FIN DE LA OBRA: 1 07/08/2016

ACTIVIDADES		ago.2015			sep.2015				oct.2015					nov.2015					dic.2015					ene.2016					feb.2016					marz.2016					abr.2016					may.2016					jun.2016					jul.2016					ago.2016				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53									
CIMENTACION	Programado																																																														
	Avance real																																																														
ESTRUCTURAS	Programado																																																														
	Avance real																																																														
ARQUITECTÓNICOS	Programado																																																														
	Avance real																																																														
HIDROSANITARIO	Programado																																																														
	Avance real																																																														
ELECTRICO	Programado																																																														
	Avance real																																																														
SISTEMA DE VOZ Y DATOS	Programado																																																														
	Avance real																																																														
SISTEMA DE CCTV.IP	Programado																																																														
	Avance real																																																														
STEMA DETECTOR DE INCENDIOS	Programado																																																														
	Avance real																																																														
SISTEMA DE ACESO	Programado																																																														
	Avance real																																																														
AMBIENTAL	Programado																																																														
	Avance real																																																														
TOTAL PRESUPUESTO		<p>\$ 4.368.773,51</p>																																																													
AVANCE PROGRAMADO	Avance mensual	209.413,00	336.420,00	345.280,00	295.310,00	286.220,00	345.600,00	310.201,00	285.266,00	240.300,00	237.776,73	445.200,00	468.750,00	563.036,78																																																	
	avance acumulado	209.413,00	545.833,00	891.113,00	1.186.423,00	1.472.643,00	1.818.243,00	2.128.444,00	2.413.710,00	2.654.010,00	2.891.786,73	3.336.986,73	3.805.736,73	4.368.773,51																																																	
	% mensual	4,79%	7,70%	7,90%	6,76%	6,55%	7,91%	7,10%	6,53%	5,50%	5,44%	10,19%	10,73%	12,89%																																																	
	% acumulado	4,79%	12,49%	20,39%	27,15%	33,70%	41,62%	48,72%	55,25%	60,75%	66,19%	76,38%	87,11%	100,00%																																																	
AVANCE REAL	Avance mensual	394.212,03	542.439,60																																																												
	avance acumulado	394.212,03	936.651,63																																																												
	% mensual	9,02%	12,42%																																																												
	% acumulado	9,02%	21,44%																																																												

ANCE PROGRAMADO DE LA OBRA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015	7,70%
ANCE REAL DE LA OBRA HASTA SEPTIEMBRE DEL 2015	21,44%

A: LOS VALORES REPRESENTAN LOS RUBROS CONTRACTUALES


 ARQ. MIGUEL ANGEL RAPADO P.
 FISCALIZADOR ENCARGADO
 DEPARTAMENTO
 OBRAS
 UNIVERSITARIAS
