

CONTRATO: 027-2014
 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL AREA DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO Y ECONOMICO DE LA OBRA

CONTRATISTA: ARO. FERNANDO GUEVARA DAQUÍ
 INICIO DE OBRA: 16/10/2014
 FIN DE LA OBRA: 30/09/2015 (PLAZO PROROGADO)

ACTIVIDADES	2015																																																	
	oct-14	2	nov-14			dic-14			ene-15			feb-15			mar-15			abr-15			may-15			jun-15			jul-15			ago-15		SEP-2015																		
CIMENTACION	Programado																																																	
ESTRUCTURAS	Programado																																																	
ARQUITECTONICOS	Programado																																																	
HIDROSANITARIO	Programado																																																	
ELECTRICO	Programado																																																	
SISTEMA DE VOZ Y DATOS	Programado																																																	
SISTEMA DE CCTV/IP	Programado																																																	
SISTEMA DETECTOR DE INCENDIOS	Programado																																																	
SISTEMA DE ACESO	Programado																																																	
AMBIENTAL	Programado																																																	
TOTAL PRESUPUESTO	Programado	\$ 1.658.489,09																																																
AVANCE PROGRAMADO	Avance mensual	19.566,89	136.108,56	139.293,72	112.852,68	124.049,39	146.548,03	128.114,47	152.908,39	119.347,92	237.776,73	170.961,16	170.961,15	Avance acumulado	19.566,89	155.675,45	294.969,17	407.821,85	531.871,24	678.419,27	806.533,74	959.442,13	1.078.790,05	1.316.566,78	1.487.527,94	1.658.489,09	% mensual	1,18%	8,21%	8,40%	6,80%	7,48%	8,84%	7,72%	14,34%	10,31%	10,31%													
AVANCE REAL	Avance mensual	19.566,89	367.213,40	6.366,10	86.580,69	56.440,30	91.907,18	119.966,36	72.019,11	74.065,11	165.084,62	99.385,00	Avance acumulado	19.566,89	364.827,17	371.193,27	457.773,96	514.214,26	606.121,44	726.087,80	798.106,91	872.172,02	1.037.256,64	1.136.641,64	1.136.641,64	% mensual	1,18%	22,14%	0,38%	5,22%	3,40%	5,54%	7,23%	9,95%	5,99%	5,99%	% acumulado	1,18%	23,32%	23,71%	28,93%	32,33%	34,0%	37,87%	45,10%	49,45%	4,47%	63,74%	69,74%	100,00%

AVANCE PROGRAMADO DE LA OBRA HASTA AGOSTO DEL 2015 89,69%
 AVANCE REAL DE LA OBRA HASTA MAYO DEL 2015 69,74%

AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

Fernando Guevara
 Arq. Tanya Cueva Keanhong
 Administrador del contrato

DEPARTAMENTO
 OBRAS
 UNIVERSITARIAS

