



# UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



## CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO Y ECONOMICO DE LA OBRA REPROGRAMADO

CONTRATO: 033-2014  
 CONSTRUCCION DE UN GIMNASIO EN LA UNIVERSIDAD  
 MES DE MARZO-2015

CONTRATISTA: ARQ. NERI TOLEDO  
 INICIO DE OBRA: 17 NOV.2014  
 TERMINO DE OBRA: 10 DE ABRIL 2015

ACTIVIDADES	nov.14		dic.2014		ene-15		feb-15		mar-15		abr-15															
	semanas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
CIMENTACION	Programado																									
	Avance real																									
ESTRUCTURAS	Programado																									
	Avance real																									
ARQUITECTÓNICOS	Programado																									
	Avance real																									
HIDROSANITARIO	Programado																									
	Avance real																									
ELECTRICO	Programado																									
	Avance real																									
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 149.399,45																									
	Avance mensual	12.768,12																								
	avance acumulado	12.768,12																								
	% mensual	8,55%																								
	% acumulado	8,55%																								
	Avance mensual	20.065,42																								
	avance acumulado	20.065,42																								
	% mensual	13,43%																								
	% acumulado	13,43%																								

AVANCE PROGRAMADO DE LA OBRA:	100,00%
AVANCE REAL DE LA OBRA:	87,49%

*Tanya Cueva*  
 ARQ. TANYA CUEVA KEANICHONG  
 ANALISTA DE OBRAS UNIVERSIARIAS

*Ing. Omar Yagual*  
 ING. OMAR YAGUAL  
 DIRECTOR DE OBRAS UNIVERSIARIAS