



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO Y ECONOMICO DE LA OBRA REPROGRAMADO

CONTRATO: 033-2014
 CONSTRUCCION DE UN GIMNASIO EN LA UNIVERSIDAD
 MES DE FEBRERO-2015

CONTRATISTA: ARQ. NERI TOLEDO
 INICIO DE OBRA: 17 NOV.2014
 TERMINO DE OBRA: 10 DE ABRIL 2015

ACTIVIDADES		nov.14		dic.2014				ene-15					feb-15				mar-15				abr-15					
		semanas		semanas				semanas					semanas				semanas				semanas					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
CIMENTACION	Programado																									
	Avance real																									
ESTRUCTURAS	Programado																									
	Avance real																									
ARQUITECTÓNICOS	Programado																									
	Avance real																									
HIDROSANITARIO	Programado																									
	Avance real																									
ELECTRICO	Programado																									
	Avance real																									
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 149.399,45																									
AVANCE PROGRAMADO	Avance mensual	12.768,12	20.431,73	19.998,51	45.325,00	30.972,25	\$ 19.903,84																			
	avance acumulado	12.768,12	33.199,85	53.198,36	98.523,36	129.495,61	\$ 149.399,45																			
	% mensual	8,55%	13,68%	13,39%	30,34%	20,73%	13,32%																			
	% acumulado	8,55%	22,23%	35,61%	65,95%	86,68%	100,00%																			
AVANCE EFECTIVO	Avance mensual	20.065,42	11.694,73	13.966,97	37.452,70																					
	avance acumulado	20.065,42	31.760,15	45.727,12	83.179,82																					
	% mensual	13,43%	7,83%	9,35%	25,07%																					
	% acumulado	13,43%	21,26%	30,61%	55,68%																					

AVANCE PROGRAMADO DE LA OBRA:	65,95%
AVANCE EFECTIVO DE LA OBRA:	55,68%

ARQ. TANYA CUEVA KEANCHONG
 ANALISTA DE OBRAS UNIVERSIARIAS

ING. OMAR YAGUAL
 DIRECTOR DE OBRAS UNIVERSIARIAS