



CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO Y ECONOMICO DE LA OBRA

CONTRATO: 027-2014
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL AREA DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

CONTRATISTA: ARQ. FERNANDO GUEVARA DAQUI
INICIO DE OBRA: 16 /10/2014
FIN DE LA OBRA: 11/08/2015

ACTIVIDADES		oct-14		nov-14			dic-14			ene-15				feb-15				mar-15				abr-15				may-15				jun-15				jul-15				ago-15								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		
CIMENTACION	Programado																																													
	Avance real																																													
ESTRUCTURAS	Programado																																													
	Avance real																																													
ARQUITECTONICOS	Programado																																													
	Avance real																																													
HIDROSANITARIO	Programado																																													
	Avance real																																													
ELECTRICO	Programado																																													
	Avance real																																													
SISTEMA DE VOZ Y DATOS	Programado																																													
	Avance real																																													
SISTEMA DE CCTV.IP	Programado																																													
	Avance real																																													
SISTEMA DETECTOR DE INCENDIOS	Programado																																													
	Avance real																																													
SISTEMA DE ACESO	Programado																																													
	Avance real																																													
AMBIENTAL	Programado																																													
	Avance real																																													
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 1.658.489,09																																													
AVANCE PROGRAMADO	Avance mensual	19.566,89		136.108,56				139.293,72					112.852,68				124.049,39					146.548,03				128.114,47				152.908,39				119.347,92				237.776,73				341.922,31				
	avance acumulado	19.566,89		155.675,45				294.969,17					407.821,85				531.871,24					678.419,27				806.533,74				959.442,13				1.078.790,05				1.316.566,78				1.658.489,09				
	% mensual	1,18%		8,21%				8,40%					6,80%				7,48%					8,84%				7,72%				9,22%				7,20%				14,34%				20,62%				
	% acumulado	1,18%		9,39%				17,79%					24,59%				32,07%					40,91%				48,63%				57,85%				65,05%				79,38%				100,00%				
AVANCE REAL	Avance mensual	19.566,89		345.260,28				1.807,88					86.580,69				54.797,20					62.966,95																								
	avance acumulado	19.566,89		364.827,17				366.635,05					453.215,74				508.012,94					570.979,89																								
	% mensual	1,18%		20,82%				0,11%					5,22%				3,30%					3,80%																								
	% acumulado	1,18%		22,00%				22,11%					27,33%				30,63%					34,43%																								

AVANCE PROGRAMADO DE LA OBRA HASTA MARZO DEL 2015	40,91%
AVANCE REAL DE LA OBRA HASTA MARZO DEL 2015	34,43%

FECHA: 15 DE ABRIL DEL 2015

Tanya Cueva
ARQ. TANYA CUEVA REANCHONG
ANALISTA DE OBRAS UNIVERSIARIAS

Omar Yaguaj
ING. OMAR YAGUAJ
DIRECTOR DE OBRAS UNIVERSIARIAS