

CONTRATO: 025-2015  
BIBLIOTECA UNEMI

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILLAGRO  
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO Y ECONOMICO DE LA OBRA

CONTRATISTA: CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI  
INICIO DE OBRA: 16/10/2014  
FIN DE LA OBRA: 11/08/2015  
07/08/2016

ACTIVIDADES	dic 2015				ene 2016				feb 2016		mar 2016			abr 2016			may 2016			jun 2016			jul 2016			ago 2016																
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53				
CIMENTACION	Programado																																									
Avance real																																										
ESTRUCTURAS	Programado	55.359,15	55.359,15	55.359,15	55.359,15																																					
Avance real		26.077,74	26.077,74	26.077,74	26.077,74	27.014,16	27.014,16	27.014,16	27.014,16	27.014,16																																
ARQUITECTONICOS	Programado	36.097,23	36.097,23	36.097,23	36.097,23																																					
Avance real		280,22	280,22	280,22	280,22	10.100,40	10.100,40	10.100,40	10.100,40	10.100,40																																
JARDINERIA	Programado																																									
Avance real		192,23	192,23	192,23	192,23																																					
HIDROSANITARIO	Programado																																									
Avance real		203,96	203,96	203,96	203,96	349,97	349,97	349,97	349,97	349,97																																
SISTEMA DETECTOR DE INCENDIOS	Programado																																									
Avance real						286,25	286,25	286,25	286,25	286,25																																
REPARACION DE TRAMO DE VIA	Programado																																									
Avance real																																										
ELECTRICO	Programado																																									
Avance real						21.066,93	21.066,93	21.066,93	21.066,93	21.066,93																																
SUMINISTRO VOZ Y DATO	Programado																																									
Avance real						15.013,93	15.013,93	15.013,93	15.013,93	15.013,93																																
SISTEMA CLIMATIZACION	Programado																																									
Avance real		37.436,79	37.436,79	37.436,79	37.436,79	21.281,82	21.281,82	21.281,82	21.281,82	21.281,82																																
SUMINISTRO AMBIENTAL	Programado																																									
Avance real																																										
TOTAL PRESUPUESTO	Programado																																									
Avance real						\$ 4.368.773,51																																				
AVANCE PROGRAMADO	Programado																																									
Avance acumulado						366.594,43																																				
% mensual						1.539,024,85																																				
% acumulado						8,39																																				
AVANCE REAL	Programado																																									
Avance mensual						255.994,83																																				
Avance acumulado						1.544.022,52																																				
% mensual						5,86																																				
% acumulado						35,34																																				

AVANCE HASTA EL MES DE  
ENERO 2016= 40,71%

DEPARTAMENTO  
OBRAS  
UNIVERSITARIAS

