

**CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO Y ECONOMICO DE LA OBRA**

CONTRATO: 052-2015  
 CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DE  
 HORMIGON ARMADO CON VERJA LEVADIZA SOBRE

CONTRATISTA: ARQ. NERI TOLEDO  
 INICIO DE OBRA: 19 NOV. 2015  
 TERMINO DE OBRA: 16 DE FEBRERO 2016

ACTIVIDADES	nov.15		DIC.2015				ene-16			feb-16			
	semanas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OBRA PRELIMINARES													
		Programado											
		Avance real											
MOVIMIENTO DE TIERRA		Programado											
		Avance real											
ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO		Programado											
		Avance real											
ALBAÑILERIA		Programado											
		Avance real											
VARIOS DE CARPINTERIA METALICA		Programado											
		Avance real											
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>\$ 27.733,50</b>											
		Avance mensual	2.534,04		12.649,90			10.640,30				1.909,26	
		avance acumulado	2.534,04		15.183,94			25.824,24				27.733,50	
		% mensual	9,14%		45,61%			38,37%				6,88%	
		% acumulado	9,14%		54,75%			93,12%				100,00%	
		Avance mensual	2.534,04										
		avance acumulado	2.534,04										
		% mensual	9,14%										
		% acumulado	9,14%										

AVANCE PROGRAMADO DE LA OBRA: 9,14%  
 AVANCE REAL DE LA OBRA: 9,14%

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

ARQ. TANYA CUEVAKEANCHONG  
 ANALISTA DE OBRAS UNIVERSITARIAS



DEPARTAMENTO  
 OBRAS  
 UNIVERSITARIAS