

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA

CONTRATO : 012-2015

CONSTRUCCION DE PARQUEO VEHICULAR
 CONTRATISTA : INSILIM S.A.
 PLAZO: 60 DIAS

VALOR DEL CONTRATO: \$ 178.570,60
 VALOR DEL ANTICIPO (50%) \$89.285,30


INICIO DE OBRA: 07/05/2015
 PRÓRROGA:19 DIAS

FIN DE LA OBRA: 24-07-2015

ACTIVIDADES	may-15			jun-15			jul-15		
	semanas	1	2	3	4	5	6	7	8
OBRA PRELIMINAR	Programado								
	Avance real								
CONSTRUCCION DE VIA DE SALIDA	Programado								
	Avance real								
CONSTRUCCION DE VIAS DE HORMIGON ARMADO	Programado								
	Avance real								
AREA DE PARQUEO	Programado								
	Avance real								
MEDIADAS AMBIENTALES Y VARIOS	Programado								
	Avance real								
TOTAL PRESUPUESTO	Avance real								
	\$ 178.570,60								
AVANCE PROGRAMADO	Avance mensual	53.571,18			80.356,77			44.642,65	
	avance acumulado	53.571,18			133.927,95			178.570,60	
	% mensual	30,00%			45,00%			25,00%	
	% acumulado	30,00%			75,00%			100,00%	
AVANCE REAL	Avance mensual	46.428,36			57.420,00			74.722,24	
	avance acumulado	46.428,36			103.848,36			178.570,60	
	% mensual	26,00%			32,16%			41,84%	
	% acumulado	26,00%			58,16%			100,00%	

DEL 01 - AL 31 DE JULIO DEL 2015	
AVANCE PROGRAMADO DE LA OBRA:	100,00%
AVANCE REAL DE LA OBRA:	100,00%

por: *[Firma]*
 Arq. Miguel Angel Rapado
 FISCALIZADOR



DEPARTAMENTO
 OBRAS
 UNIVERSITARIAS