

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA


CONTRATO : 012-2015

CONSTRUCCION DE PARQUEO VEHICULAR
 CONTRATISTA : INSLIM S.A.
 INICIO DE OBRA: 07/05/2015
 FIN DE LA OBRA: 05/07/2015

VALOR DEL CONTRATO: \$ 178.570,60
 VALOR DEL ANTICIPO (50%) \$89.285,30

ACTIVIDADES	may-15			jun-15			jul-15	
	semanas			semanas			semanas	
	1	2	3	4	5	6	7	8
OBRA PRELIMINAR								
CONSTRUCCION DE VIA DE SALIDA								
CONSTRUCCION DE VIAS DE HORMIGON ARMADO								
AREA DE PARQUEO								
MEDIADAS AMBIENTALES Y VARIOS								
TOTAL PRESUPUESTO								
AVANCE PROGRAMADO								
AVANCE REAL								

DEL 01- AL 30 DE JUNIO DEL 2015	
AVANCE PROGRAMADO DE LA OBRA:	45,00%
AVANCE REAL DE LA OBRA:	32,16%


 Arq. Miguel Angel Rapado
 FISCALIZADOR

