



UNIVERSIDAD ESTADAL DE MILAGRO



CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO Y ECONOMICO DE LA OBRA REPROGRAMADO

CONTRATO: 033-2014

CONSTRUCCION DE UN GIMNASIO EN LA UNIVERSIDAD

MES DE MARZO-2015

CONTRATISTA: ARQ. NERI TOLEDO

INICIO DE OBRA: 17 NOV.2014

TERMINO DE OBRA: 10 DE ABRIL 2015

ACTIVIDADES	nov.14		dic.2014			ene-15			feb-15			mar-15			abr-15			may-15										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
CIMENTACION	Programado																											
	Avance real																											
ESTRUCTURAS	Programado																											
	Avance real																											
ARQUITECTONICOS	Programado																											
	Avance real																											
HIDROSANITARIO	Programado																											
	Avance real																											
ELECTRICO	Programado																											
	Avance real																											
TOTAL PRESUPUESTO																												
	\$ 149.399,45																											
AVANCE PROGRAMADO	Avance mensual	12.768,12				20.431,73				19.998,51					45.325,00													
	avance acumulado	12.768,12				33.199,85				53.198,36					98.523,36													
	% mensual	8,55%				13,68%				13,39%					30,34%													
	% acumulado	8,55%				22,23%				35,61%					65,95%													
AVANCE REAL	Avance mensual	20.065,42				11.694,73				13.966,97					37.452,70													
	avance acumulado	20.065,42				31.760,15				45.727,12					83.179,82													
	% mensual	13,43%				7,83%				9,35%					25,07%													
	% acumulado	13,43%				21,26%				30,61%					55,68%													

AVANCE PROGRAMADO DE LA OBRA:	100,00%
AVANCE REAL DE LA OBRA:	146,03%

Tanya Cueva
 ARQ. TANYA CUEVA KEANCHONG
 ANALISTA DE OBRAS UNIVERSIARIAS

Omar Yagual
 ING. OMAR YAGUAL
 DIRECTOR DE OBRAS UNIVERSIARIAS