

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO Y ECONOMICO DE LA OBRA


CONTRATO : 052-2015
 CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DE HORMIGON

CONTRATISTA: ARQ. NERI TOLEDO
 INICIO DE OBRA: 19 NOV.2015
 TERMINO DE OBRA: 16 DE FEBRERO 2016

ACTIVIDADES	nov-15		DIC.2015				ene-16			feb-16			
	semanas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OBRAS PRELIMINARES	Programado												
	Avance real												
MOVIMIENTO DE TIERRA	Programado												
	Avance real												
ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO	Programado												
	Avance real												
ALBAÑILERIA	Programado												
	Avance real												
VARIOS DE CARPINTERIA METALICA	Programado												
	Avance real												
TOTAL PRESUPUESTO													
	Avance mensual		2.534,04		12.649,90				10.640,30				1.909,26
	avance acumulado		2.534,04		15.183,94				25.824,24				27.733,50
	% mensual		9,14%		45,61%				38,37%				6,88%
	% acumulado		9,14%		54,75%				93,12%				100,00%
AVANCE PROGRAMADO													
	Avance mensual		2.534,04		12.649,90				10.845,50				1.670,41
	avance acumulado		2.534,04		15.183,94				26.029,44				27.699,85
	% mensual		9,14%		45,61%				39,11%				6,02%
	% acumulado		9,14%		54,75%				93,86%				99,88%
AVANCE REAL													
	Avance mensual		2.534,04		15.183,94				10.845,50				1.670,41
	avance acumulado		2.534,04		15.183,94				26.029,44				27.699,85
	% mensual		9,14%		45,61%				39,11%				6,02%
	% acumulado		9,14%		54,75%				93,86%				99,88%

AVANCE PROGRAMADO DE LA OBRA: 100,00%
 AVANCE REAL DE LA OBRA: 99,88%

AL 16 DE FEBRERO DEL 2016



DEPARTAMENTO
 OBRAS
 UNIVERSITARIAS

ARQ. TANYA CUEVA KANCHONG
 ANALISTA DE OBRAS UNIVERSITARIAS

Tanya Cueva