

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO Y ECONOMICO DE LA OBRA

CONTRATO: 027-2014
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL AREA DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

CONTRATISTA: ARQ. FERNANDO GUEVARA DAQUI
INICIO DE OBRA: 16 /10/2014
FIN DE LA OBRA: 11/08/2015

ACTIVIDADES		oct-14		nov.14			dic.14				ene-15				feb-15				mar-15				abr-15				may-15				jun-15				jul-15				ago-15												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43							
CIMENTACION	Programado																																																		
	Avance real																																																		
ESTRUCTURAS	Programado																																																		
	Avance real																																																		
ARQUITECTÓNICOS	Programado																																																		
	Avance real																																																		
HIDROSANITARIO	Programado																																																		
	Avance real																																																		
ELECTRICO	Programado																																																		
	Avance real																																																		
SISTEMA DE VOZ Y DATOS	Programado																																																		
	Avance real																																																		
SISTEMA DE CCTV.IP	Programado																																																		
	Avance real																																																		
SISTEMA DETECTOR DE INCENDIOS	Programado																																																		
	Avance real																																																		
SISTEMA DE ACESO	Programado																																																		
	Avance real																																																		
AMBIENTAL	Programado																																																		
	Avance real																																																		
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 1.658.489,09																																																		
AVANCE PROGRAMADO	Avance mensual	19.566,89	136.108,56	139.293,72	112.852,68	124.049,39	146.548,03	128.114,47	152.908,39	119.347,92	237.776,73	341.922,31																																							
	avance acumulado	19.566,89	155.675,45	294.969,17	407.821,85	531.871,24	678.419,27	806.533,74	959.442,13	1.078.790,05	1.316.566,78	1.658.489,09																																							
	% mensual	1,18%	8,21%	8,40%	6,80%	7,48%	8,84%	7,72%	9,22%	7,20%	14,34%	20,62%																																							
	% acumulado	1,18%	9,39%	17,79%	24,59%	32,07%	40,91%	48,63%	57,85%	65,05%	79,38%	100,00%																																							
AVANCE REAL	Avance mensual	19.566,89	176.658,56	168.601,72	117.624,72	138.207,42																																													
	avance acumulado	19.566,89	196.225,45	364.827,17	482.451,89	620.659,31																																													
	% mensual	1,18%	10,65%	10,17%	7,09%	8,33%																																													
	% acumulado	1,18%	11,83%	22,00%	29,09%	37%																																													

AVANCE PROGRAMADO DE LA OBRA HASTA FEBRERO DEL 2014	32,07%
AVANCE REAL DE LA OBRA HASTA FEBRERO DEL 2015	37,42%

FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2015

ARQ. TANYA CUEVA KEANCHONG
ANALISTA DE OBRAS UNIVERSIARIAS

