

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO Y ECONOMICO DE LA OBRA

CONTRATO: 033-2014

CONSTRUCCION DE UN GIMNASIO EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO


CONTRATISTA: ARQ. NERI TOLEDO

INICIO DE OBRA: 17 NOV.2014

TERMINO DE OBRA: 16-mar-15

ACTIVIDADES		nov.14		dic.2014				ene-15				feb-15				mar-15			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
CIMENTACION	Programado																		
	Avance real																		
ESTRUCTURAS	Programado																		
	Avance real																		
ARQUITECTÓNICOS	Programado																		
	Avance real																		
HIDROSANITARIO	Programado																		
	Avance real																		
ELECTRICO	Programado																		
	Avance real																		
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 149.399,45																		
AVANCE PROGRAMADO	Avance mensual	12.768,12		20.431,73		19.998,51		65.228,84		30.972,25									
	avance acumulado	12.768,12		33.199,85		53.198,36		118.427,20		149.399,45									
	% mensual	8,55%		13,68%		13,39%		43,66%		20,73%									
	% acumulado	8,55%		22,23%		35,61%		79,27%		100,00%									
AVANCE REAL	Avance mensual	20.065,42		11.694,73		59.759,78													
	avance acumulado	20.065,42		31.760,15		91.519,93													
	% mensual	13,43%		7,83%		40,00%													
	% acumulado	13,43%		21,26%		61,26%													

AVANCE PROGRAMADO DE LA OBRA:	35,61%
AVANCE REAL DE LA OBRA:	61,26%


 ARQ. TANYA CUEVA KEANCHONG
 ANALISTA DE OBRAS UNIVERSITARIAS