

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO Y ECONOMICO DE LA OBRA


CONTRATO: 052-2015
 CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DE HORMIGON

CONTRATISTA: ARQ. NERI TOLEDO
 INICIO DE OBRA: 19 NOV. 2015
 TERMINO DE OBRA: 16 DE FEBRERO 2016

ACTIVIDADES	nov-15		DIC. 2015					ene-16			feb-16		
	semanas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OBRA PRELIMINARES	Programado												
	Avance real												
	Programado												
MOVIMIENTO DE TIERRA	Avance real												
	Programado												
ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO	Programado												
	Avance real												
ALBAÑILERÍA	Programado												
	Avance real												
VARIOS DE CARPINTERIA METALICA	Programado												
	Avance real												
TOTAL PRESUPUESTO	Avance real												
	\$ 27.733,50												
AVANCE PROGRAMADO	Avance mensual	2.534,04		12.649,90				10.640,30				1.909,26	
	avance acumulado	2.534,04		15.183,94				25.824,24				27.733,50	
	% mensual	9,14%		45,61%				38,37%				6,88%	
	% acumulado	9,14%		54,75%				93,12%				100,00%	
AVANCE REAL	Avance mensual	2.534,04		12.649,90				10.845,50					
	avance acumulado	2.534,04		15.183,94				26.029,44					
	% mensual	9,14%		45,61%				39,11%					
	% acumulado	9,14%		54,75%				93,86%					

AVANCE PROGRAMADO DE LA OBRA: 93,12%
 AVANCE REAL DE LA OBRA: 93,86%

AL 30 DE ENERO DEL 2016



ARQ. TANYA CUEVA KEANCHONG
 ANALISTA DE OBRAS UNIVERSITARIAS

Tanya Cueva