

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO Y ECONOMICO DE LA OBRA

CONTRATO: 052-2015
CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DE

CONTRATISTA: ARQ. NERI TOLEDO
INICIO DE OBRA: 19 NOV. 2015
TERMINO DE OBRA: 16 DE FEBRERO 2016

ACTIVIDADES	nov.15		DIC.2015					ene.16		feb.16			
	semanas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OBRAS PRELIMINARES													
MOVIMIENTO DE TIERRA													
ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO													
ALBAÑILERIA													
VARIOS DE CARPINTERIA METALICA													
TOTAL PRESUPUESTO													
AVANCE PROGRAMADO													
AVANCE REAL													

AVANCE PROGRAMADO DE LA OBRA: 54,75%
AVANCE REAL DE LA OBRA: 54,75%

AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015

ARQ. TANYA CUEVA KEANCHONG
ANALISTA DE OBRAS UNIVERSITARIAS

Tanya Cueva

