

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
CRONOGRAMA AVANCE OBRA MES DE DICIEMBRE 2016
CONTRATO: 025-2015
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LA BIBLIOTECA DE LA UNEMI

PERIODO: DICIEMBRE

ACTIVIDADES		DICIEMBRE 2016			
		SEM 67	SEM 68	SEM 69	SEM 70
CIMENTACION	PROGRAMADO				
	REALIZADO				
ESTRUCTURAS	PROGRAMADO	45.309,07	45.309,07	45.309,07	45.309,07
	REALIZADO	45.309,07	45.309,07	45.309,07	45.309,07
ARQUITECTÓNICOS	PROGRAMADO	2.502,26	2.502,26	2.502,26	2.502,26
	REALIZADO	2.502,26	2.502,26	2.502,26	2.502,26
JARDINERIA	PROGRAMADO				
	REALIZADO				
HIDROSANITARIO	PROGRAMADO	2.700,63	2.700,63	2.700,63	2.700,63
	REALIZADO	2.700,63	2.700,63	2.700,63	2.700,63
SISTEMA DETECTOR DE INCENDIOS	PROGRAMADO				
	REALIZADO				
REPARACION DE TRAMO DE VIA	PROGRAMADO				
	REALIZADO				
ELECTRICO	PROGRAMADO	14.833,22	14.833,22	14.833,22	14.833,22
	REALIZADO	14.833,22	14.833,22	14.833,22	14.833,22
SUMINISTRO VOZ Y DATOS	PROGRAMADO				
	REALIZADO				
SISTEMA CLIMATIZACION	PROGRAMADO				
	REALIZADO				
SUMINISTRO AMBIENTAL	PROGRAMADO				
	REALIZADO				
TOTAL PRESUPUESTO	PROGRAMADO	65.345,17	65.345,17	65.345,17	65.345,17
	REALIZADO	65.345,17	65.345,17	65.345,17	65.345,17

AVANCE PROGRAMADO	AVANCE MENSUAL	MES DICIEMBRE 2016	261.380,70
	AVANCE ACUMULADO	ACUMULADO DICIEMBRE 2016	3.563.300,41
	% MENSUAL	PORCENTAJE DICIEMBRE 2016	5,98%
	% ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO DICIEMBRE 2016	81,57%
AVANCE REAL	AVANCE MENSUAL	MES DICIEMBRE 2016	261.380,70
	AVANCE ACUMULADO	ACUMULADO DICIEMBRE 2016	3.360.272,85
	% MENSUAL	PORCENTAJE DICIEMBRE 2016	5,98%
	% ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO DICIEMBRE 2016	76,90%



ING. JUAN JOSE SILVA PARRALES
 FISCALIZADOR

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO Y ECONOMICO DE LA OBRA

CONTRATISTA: CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI

CONTRATO: 025-2015
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LA BIBLIOTECA DE LA UNEMI.

ACTIVIDADES	OCTUBRE 2016					NOVIEMBRE 2016					DICIEMBRE 2016				
	SEM 59	SEM 60	SEM 61	SEM 62	SEM 63	SEM 64	SEM 65	SEM 66	SEM 67	SEM 68	SEM 69	SEM 70			
Programado															
Avance real	22.336,02	22.336,02	22.336,02	22.336,02	20.866,97	20.866,97	20.866,97	20.866,97	45.309,07	45.309,07	45.309,07	45.309,07			
Programado	22.336,02	22.336,02	22.336,02	22.336,02	20.866,97	20.866,97	20.866,97	20.866,97	45.309,07	45.309,07	45.309,07	45.309,07			
Avance real	18.234,98	18.234,98	18.234,98	18.234,98	84.802,36	84.802,36	84.802,36	84.802,36	2.502,26	2.502,26	2.502,26	2.502,26			
Programado	18.234,98	18.234,98	18.234,98	18.234,98	84.802,36	84.802,36	84.802,36	84.802,36	2.502,26	2.502,26	2.502,26	2.502,26			
Programado															
Avance real	4.221,21	4.221,21	4.221,21	4.221,21	3.136,48	3.136,48	3.136,48	3.136,48	2.700,63	2.700,63	2.700,63	2.700,63			
Programado	4.221,21	4.221,21	4.221,21	4.221,21	3.136,48	3.136,48	3.136,48	3.136,48	2.700,63	2.700,63	2.700,63	2.700,63			
Avance real	2.250,89	2.250,89	2.250,89	2.250,89	964,67	964,67	964,67	964,67	964,67	964,67	964,67	964,67			
Programado	2.250,89	2.250,89	2.250,89	2.250,89	964,67	964,67	964,67	964,67	964,67	964,67	964,67	964,67			
Avance real	412,09	412,09	412,09	412,09	176,61	176,61	176,61	176,61	14.833,22	14.833,22	14.833,22	14.833,22			
Programado	412,09	412,09	412,09	412,09	176,61	176,61	176,61	176,61	14.833,22	14.833,22	14.833,22	14.833,22			
Avance real	23.106,32	23.106,32	23.106,32	23.106,32	35.875,28	35.875,28	35.875,28	35.875,28	14.833,22	14.833,22	14.833,22	14.833,22			
Programado	23.106,32	23.106,32	23.106,32	23.106,32	35.875,28	35.875,28	35.875,28	35.875,28	14.833,22	14.833,22	14.833,22	14.833,22			
Avance real	23.106,32	23.106,32	23.106,32	23.106,32	35.875,28	35.875,28	35.875,28	35.875,28	14.833,22	14.833,22	14.833,22	14.833,22			
Programado															
Avance real	526,52	526,52	526,52	526,52											
Programado	526,52	526,52	526,52	526,52											
Avance real	526,52	526,52	526,52	526,52											
Programado															
Avance real															
Programado															
Avance real															
\$ 4.368.773,51															
Avance mensual				284.352,18				583.289,35				261.380,70			
avance acumulado															
% mensual															
% acumulado															
Avance mensual															
avance acumulado															
% mensual															
% acumulado															


ING. JUAN JOSE SILVA PARRALES
FISCALIZADOR