CRONOGRAMA REPROGRAMADO DE AVANCE FISICO Y ECONOMICO DE LA OBRA

CONTRATO: 027-2014
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL AREA DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

CONTRATISTA: ARQ. FERNANDO GUEVARA DAQUI
INICIO DE OBRA: 16 /10/2014
FIN DE LA OBRA: 20/10/2015 (PLAZO PRORROGADO)

ACTIVIDADES		oct-14		nov.14				dic.14				ene-15				feb-15				mar-15				abr-15				may-15				jun-15				jul-15				ago-15				SEP.2015				OCT.2015			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
CIMENTACION	Programado																																																				
	Avance real																																																				
ESTRUCTURAS	Programado																																																				
	Avance real																																																				
ARQUITECTÓNICOS	Programado																																																				
	Avance real																																																				
HIDROSANITARIO	Programado																																																				
	Avance real																																																				
ELECTRICO	Programado																																																				
	Avance real																																																				
SISTEMA DE VOZ Y DATOS	Programado																																																				
	Avance real																																																				
SISTEMA DE CCTV.IP	Programado																																																				
	Avance real																																																				
SISTEMA DETECTOR DE INCENDIOS	Programado																																																				
	Avance real																																																				
SISTEMA DE ACESO	Programado																																																				
	Avance real																																																				
AMBIENTAL	Programado																																																				
	Avance real																																																				
TOTAL PRESUPUESTO	$ 1.658.489,09																																																				
AVANCE PROGRAMADO	Avance mensual	19.566,89		136.108,56				139.293,72				112.852,68				124.049,39				146.548,03				128.114,47				152.908,39				119.347,92				193.226,34				193.226,34				110.000,00				83.226,35			
	avance acumulado	19.566,89		155.675,45				294.969,17				407.821,85				531.871,24				678.419,27				806.533,74				959.442,13				1.078.790,05				1.272.016,39				1.465.242,73				1.575.242,73				1.658.469,08			
	% mensual	1,18%		8,21%				8,40%				6,80%				7,48%				8,84%				7,72%				9,22%				7,20%				11,65%				11,65%				6,63%				5,02%			
	% acumulado	1,18%		9,39%				17,79%				24,59%				32,07%				40,91%				48,63%				57,85%				65,05%				76,70%				88,35%				94,98%				100,00%			
AVANCE REAL	Avance mensual	19.566,89		367.213,40				6.366,10				86.580,69				56.440,30				91.907,18				119.966,36				72.019,11				74.065,11				165.084,62				99.385,00				110.057,26							
	avance acumulado	19.566,89		364.827,17				371.193,27				457.773,96				514.214,26				606.121,44				726.087,80				798.106,91				872.172,02				1.037.256,64				1.136.641,64				1.246.698,90							
	% mensual	1,18%		22,14%				0,38%				5,22%				3,40%				5,54%				7,23%				4,34%				4,47%				9,95%				5,99%				6,64%							
	% acumulado	1,18%		23,32%				23,71%				28,93%				32,33%				37,87%				45,10%				49,45%				53,79%				63,74%				69,74%				76,37%							

AVANCE PROGRAMADO DE LA OBRA HASTA SEPTIEMBRE 2015	94,98%
AVANCE REAL DE LA OBRA HASTA SEPTIEMBRE 2015	76,37%

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

NOTA: LOS RUBROS SOLO REPRESENTAN VALORES CONTRACTUALES

Arq. Tanya Cueva Keanchong
Administrador del contrato

DEPARTAMENTO OBRAS UNIVERSITARIAS

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
UNEMI