UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO Y ECONOMICO DE LA OBRA

CONTRATO: 025-2015
BIBLIOTECA UNEMI

CONTRATISTA: CONSORCIO BIBLIOTECA UNEMI
INICIO DE OBRA: 16 /10/2014 07/08/2015
FIN DE LA OBRA: 11/08/2015 07/08/2016

ACTIVIDADES		dic.2015				ene.2016				feb.2016				marz.2016				abr.2016				may.2016					jun.2016				jul.2016				ago.2016			
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
CIMENTACION	Programado																																						
	Avance real																																						
ESTRUCTURAS	Programado	55.359,15	55.359,15	55.359,15	55.359,15	27.014,16	27014,16	27014,16	27014,16	19366,24	19366,24	19366,24	19366,24																										
	Avance real	26.077,74	26.077,74	26.077,74	26.077,74	26.677,25	26.677,25	26.677,25	26.677,25	22.733,26	22.733,26	22.733,26	22.733,26																										
ARQUITECTÓNICOS	Programado	36.097,23	36.097,23	36.097,23	36.097,23	17.638,00	17.638,00	17.638,00	17.638,00																														
	Avance real	280,22	280,22	280,22	280,22	10.100,40	10.100,40	10.100,40	10.100,40																														
JARDINERIA	Programado																																						
	Avance real																																						
HIDROSANITARIO	Programado	192,23	192,23	192,23	192,23					192,23	192,23	192,23	192,23																										
	Avance real	203,96	203,96	203,96	203,96	349,97	349,97	349,97	349,97																														
SISTEMA DETECTOR DE INCENDIOS	Programado																																						
	Avance real					286,25	286,25	286,25	286,25																														
REPARACION DE TRAMO DE VIA	Programado																																						
	Avance real																																						
ELECTRICO	Programado					21.066,93	21.066,93	21.066,93	21.066,93																														
	Avance real																																						
SUMINISTRO VOZ Y DATO	Programado					15.013,93	15.013,93	15.013,93	15.013,93																														
	Avance real																																						
SISTEMA CLIMATIZACION	Programado																																						
	Avance real	37.436,79	37.436,79	37.436,79	37.436,79	21.281,82	21.281,82	21.281,82	21.281,82																														
SUMINISTRO AMBIENTAL	Programado																																						
	Avance real																																						
TOTAL PRESUPUESTO	$ 4.368.773,51																																						
AVANCE PROGRAMADO	Avance mensual				366.594,43				322.932,13				78.233,87																										
	avance acumulado				1.539.024,85				1.861.956,98				1.940.190,86																										
	% mensual				8,39				7,39				1,79																										
	% acumulado				35,23				42,62				44,41																										
AVANCE REAL	Avance mensual				255.994,83				234.782,73				90.933,05																										
	avance acumulado				1.544.022,52				1.778.805,24				1.869.738,30																										
	% mensual				5,86				5,37				2,08																										
	% acumulado				35,34				40,71				42,79																										

AVANCE HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2016 = 42%

DEPARTAMENTO
OBRAS
UNIVERSITARIAS

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
UNEMI