CRONOGRAMA REPROGRAMADO DE AVANCE FISICO Y ECONOMICO DE LA OBRA

CONTRATO: 027-2014
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL AREA DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 049-2015

CONTRATISTA: ARQ. FERNANDO GUEVARA DAQUI
INICIO DE OBRA: 16 /10/2014
FIN DE LA OBRA: 20/11/2015 (PLAZO PRORROGADO)
CONTRATO COMPLEMENTARIO: 20/10/2015
FIN DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO: 4/12/2015

ACTIVIDADES		oct-14		nov.14				dic.14				ene-15				feb-15				mar-15				abr-15				may-15				jun-15				jul-15				ago-15				SEP.2015				OCT.2015				NOV.2015				DIC.2015			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57			
CIMENTACION	Programado																																																												
	Avance real																																																												
ESTRUCTURAS	Programado																																																												
	Avance real																																																												
ARQUITECTÓNICOS	Programado																																																												
	Avance real																																																												
HIDROSANITARIO	Programado																																																												
	Avance real																																																												
ELECTRICO	Programado																																																												
	Avance real																																																												
SISTEMA DE VOZ Y DATOS	Programado																																																												
	Avance real																																																												
SISTEMA DE CCTV.IP	Programado																																																												
	Avance real																																																												
SISTEMA DETECTOR DE INCENDIOS	Programado																																																												
	Avance real																																																												
SISTEMA DE ACESO	Programado																																																												
	Avance real																																																												
AMBIENTAL	Programado																																																												
	Avance real																																																												
TOTAL	$ 1.505.530,00																																																												
COMPLEMENTARIO	$ 303.993,91																																																												
TOTAL PRESUPUESTO	$ 1.809.523,91																																																												
AVANCE PROGRAMADO	Avance mensual	19.566,89		136.108,56				139.293,72				112.852,68				124.049,39				146.548,03				128.114,47				152.908,39				119.347,92				193.226,34				52.325,00				52.896,28				68.295,30				315.984,33				48.006,61			
	avance acumulado	19.566,89		155.675,45				294.969,17				407.821,85				531.871,24				678.419,27				806.533,74				959.442,13				1.078.790,05				1.272.016,39				1.324.341,39				1.377.237,67				1.445.532,97				1.761.517,30				1.809.523,91			
	% mensual	1,08%		7,52%				7,70%				6,24%				6,86%				8,10%				7,08%				8,45%				6,60%				10,68%				2,89%				2,92%				3,77%				17,46%				2,65%			
	% acumulado	1,08%		8,60%				16,30%				22,54%				29,39%				37,49%				44,57%				53,02%				59,62%				70,29%				73,19%				76,11%				79,88%				97,35%				100,00%			
AVANCE REAL	Avance mensual	19.566,89		345.260,28				23.761,00				91.138,91				56.440,30				91.907,18				119.966,36				72.019,11				74.065,11				165.084,62				62.812,24				124.676,90				318.968,24				228.367,61											
	avance acumulado	19.566,89		364.827,17				388.588,17				479.727,08				536.167,38				628.074,56				748.040,92				820.060,03				894.125,14				1.059.209,76				1.122.022,00				1.246.698,90				1.565.667,14				1.794.034,75											
	% mensual	1,08%		19,08%				1,31%				5,04%				3,12%				5,08%				6,63%				3,98%				4,09%				9,12%				3,47%				6,89%				17,63%				12,62%											
	% acumulado	1,08%		20,16%				21,47%				26,51%				29,63%				34,71%				41,34%				45,32%				49,30%				58,42%				61,89%				68,78%				86,41%				99,03%											

AVANCE RE-PROGRAMADO DE LA OBRA HASTA NOVIEMBRE 2015	97,35%
AVANCE REAL DE LA OBRA HASTA NOVIEMBRE 2015	99,03%

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Arq. Tanya Cueva Keanchong
Administrador del contrato

DEPARTAMENTO
OBRAS
UNIVERSITARIAS

UNEMI

NOTA: LOS RUBROS REPRESENTA VALORES CONTRACTUALES Y COMPLEMENTARIOS