CRONOGRAMA REPROGRAMADO DE AVANCE FISICO Y ECONOMICO DE LA OBRA

CONTRATO: 027-2014
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL AREA DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 049-2015

CONTRATISTA: ARQ. FERNANDO GUEVARA DAQUI
INICIO DE OBRA: 16 /10/2014
FIN DE LA OBRA: 20/11/2015 (PLAZO PRORROGADO)
CONTRATO COMPLEMENTARIO: 20/10/2015
FIN DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO: 4/12/2015

ACTIVIDADES		oct-14		nov.14				dic.14				ene-15				feb-15				mar-15				abr-15				may-15				jun-15					jul-15					ago-15				SEP.2015				OCT.2015				NOV.2015				DIC.2015			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57			
CIMENTACION	Programado																																																															
	Avance real																																																															
ESTRUCTURAS	Programado																																																															
	Avance real																																																															
ARQUITECTÓNICOS	Programado																																																															
	Avance real																																																															
HIDROSANITARIO	Programado																																																															
	Avance real																																																															
ELECTRICO	Programado																																																															
	Avance real																																																															
SISTEMA DE VOZ Y DATOS	Programado																																																															
	Avance real																																																															
SISTEMA DE CCTV.IP	Programado																																																															
	Avance real																																																															
SISTEMA DETECTOR DE INCENDIOS	Programado																																																															
	Avance real																																																															
SISTEMA DE ACESO	Programado																																																															
	Avance real																																																															
AMBIENTAL	Programado																																																															
	Avance real																																																															
TOTAL	$ 1.505.530,00																																																															
COMPLEMENTARIO	$ 303.993,91																																																															
TOTAL PRESUPUESTO	$ 1.809.523,91																																																															

		oct-14	nov.14	dic.14	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15	may-15	jun-15	jul-15	ago-15	SEP.2015	OCT.2015	NOV.2015	DIC.2015
AVANCE PROGRAMADO	Avance mensual	19.566,89	136.108,56	139.293,72	112.852,68	124.049,39	146.548,03	128.114,47	152.908,39	119.347,92	193.226,34	52.325,00	52.896,28	68.295,30	315.984,33	48.006,61
	avance acumulado	19.566,89	155.675,45	294.969,17	407.821,85	531.871,24	678.419,27	806.533,74	959.442,13	1.078.790,05	1.272.016,39	1.324.341,39	1.377.237,67	1.445.532,97	1.761.517,30	1.809.523,91
	% mensual	1,08%	7,52%	7,70%	6,24%	6,86%	8,10%	7,08%	8,45%	6,60%	10,68%	2,89%	2,92%	3,77%	17,46%	2,65%
	% acumulado	1,08%	8,60%	16,30%	22,54%	29,39%	37,49%	44,57%	53,02%	59,62%	70,29%	73,19%	76,11%	79,88%	97,35%	100,00%
AVANCE REAL	Avance mensual	19.566,89	345.260,28	23.761,00	91.138,91	56.440,30	91.907,18	119.966,36	72.019,11	74.065,11	165.084,62	62.812,24	124.676,90	318.968,24		
	avance acumulado	19.566,89	364.827,17	388.588,17	479.727,08	536.167,38	628.074,56	748.040,92	820.060,03	894.125,14	1.059.209,76	1.122.022,00	1.246.698,90	1.565.667,14		
	% mensual	1,08%	19,08%	1,31%	5,04%	3,12%	5,08%	6,63%	3,98%	4,09%	9,12%	3,47%	6,89%	17,63%		
	% acumulado	1,08%	20,16%	21,47%	26,51%	29,63%	34,71%	41,34%	45,32%	49,30%	58,42%	61,89%	68,78%	86,41%		

AVANCE RE-PROGRAMADO DE LA OBRA HASTA OCTUBRE 2015	79,88%
AVANCE REAL DE LA OBRA HASTA OCTUBRE 2015	86,41%

AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015

NOTA: LOS RUBROS REPRESENTA VALORES CONTRACTUALES Y COMPLEMENTARIOS

Arq. Tanya Cueva Keanchong
Administrador del contrato

DEPARTAMENTO OBRAS UNIVERSITARIAS

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
UNEMI