CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO Y ECONOMICO DE LA OBRA

CONTRATO: 027-2014
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL AREA DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

CONTRATISTA: ARQ. FERNANDO GUEVARA DAQUI
INICIO DE OBRA: 16 /10/2014
FIN DE LA OBRA: 11/08/2015

ACTIVIDADES		oct-14		nov.14				dic.14				ene-15				feb-15				mar-15				abr-15				may-15				jun-15					jul-15					ago-15			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
CIMENTACION	Programado																																												
	Avance real																																												
ESTRUCTURAS	Programado																																												
	Avance real																																												
ARQUITECTÓNICOS	Programado																																												
	Avance real																																												
HIDROSANITARIO	Programado																																												
	Avance real																																												
ELECTRICO	Programado																																												
	Avance real																																												
SISTEMA DE VOZ Y DATOS	Programado																																												
	Avance real																																												
SISTEMA DE CCTV.IP	Programado																																												
	Avance real																																												
SISTEMA DETECTOR DE INCENDIOS	Programado																																												
	Avance real																																												
SISTEMA DE ACESO	Programado																																												
	Avance real																																												
AMBIENTAL	Programado																																												
	Avance real																																												
TOTAL PRESUPUESTO	$ 1.658.489,09																																												
AVANCE PROGRAMADO	Avance mensual	19.566,89		136.108,56				139.293,72				112.852,68				124.049,39				146.548,03				128.114,47				152.908,39				119.347,92					237.776,73					341.922,31			
	avance acumulado	19.566,89		155.675,45				294.969,17				407.821,85				531.871,24				678.419,27				806.533,74				959.442,13				1.078.790,05					1.316.566,78					1.658.489,09			
	% mensual	1,18%		8,21%				8,40%				6,80%				7,48%				8,84%				7,72%				9,22%				7,20%					14,34%					20,62%			
	% acumulado	1,18%		9,39%				17,79%				24,59%				32,07%				40,91%				48,63%				57,85%				65,05%					79,38%					100,00%			
AVANCE REAL	Avance mensual	19.566,89		345.260,28				1.807,88				86.580,69				54.797,20				62.966,95				47.377,32				68.300,00				49.754,67													
	avance acumulado	19.566,89		364.827,17				366.635,05				453.215,74				508.012,94				570.979,89				618.357,21				686.657,21				736.411,88													
	% mensual	1,18%		20,82%				0,11%				5,22%				3,30%				3,80%				2,86%				4,12%				3,00%													
	% acumulado	1,18%		22,00%				22,11%				27,33%				30,63%				34,43%				37,28%				41,40%				45,52%													

AVANCE PROGRAMADO DE LA OBRA HASTA JUNIO DEL 2015	65,05%
AVANCE REAL DE LA OBRA HASTA MAYO DEL 2015	45,52%

DESDE EL 01- AL 30 DE JUNIO DEL 2015

* NOTA: los valores del mes de junio son proyectados

Existen incrmentos de cantidades que no se refleja el cronograma de avance de obra
El cronograma solo refleja rubros contractuales
El incremento de cantidades corresponde al 11%

ARQ. TANYA CUEVA KEANCHONG
ANALISTA DE OBRAS UNIVERSITARIAS

DEPARTAMENTO
OBRAS
UNIVERSITARIAS

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
UNEMI