REPÚBLICA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO Y ECONOMICO DE LA OBRA

CONTRATO: 027-2014
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL AREA DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

CONTRATISTA: ARQ. FERNANDO GUEVARA DAQUI
INICIO DE OBRA: 16 /10/2014
FIN DE LA OBRA: 11/08/2015

ACTIVIDADES		oct-14		nov.14				dic.14				ene-15				feb-15				mar-15				abr-15				may-15				jun-15					jul-15					ago-15			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
CIMENTACION	Programado																																											
	Avance real																																											
ESTRUCTURAS	Programado																																											
	Avance real																																											
ARQUITECTÓNICOS	Programado																																											
	Avance real																																											
HIDROSANITARIO	Programado																																											
	Avance real																																											
ELECTRICO	Programado																																											
	Avance real																																											
SISTEMA DE VOZ Y DATOS	Programado																																											
	Avance real																																											
SISTEMA DE CCTV.IP	Programado																																											
	Avance real																																											
SISTEMA DETECTOR DE INCENDIOS	Programado																																											
	Avance real																																											
SISTEMA DE ACESO	Programado																																											
	Avance real																																											
AMBIENTAL	Programado																																											
	Avance real																																											
TOTAL PRESUPUESTO	$ 1.658.489,09																																											
AVANCE PROGRAMADO	Avance mensual	19.566,89		136.108,56				139.293,72				112.852,68				124.049,39				146.548,03				128.114,47				152.908,39				119.347,92					237.776,73					341.922,31			
	avance acumulado	19.566,89		155.675,45				294.969,17				407.821,85				531.871,24				678.419,27				806.533,74				959.442,13				1.078.790,05					1.316.566,78					1.658.489,09			
	% mensual	1,18%		8,21%				8,40%				6,80%				7,48%				8,84%				7,72%				9,22%				7,20%					14,34%					20,62%			
	% acumulado	1,18%		9,39%				17,79%				24,59%				32,07%				40,91%				48,63%				57,85%				65,05%					79,38%					100,00%			
AVANCE REAL	Avance mensual	19.566,89		345.260,28				1.807,88				86.580,69				54.797,20				62.966,95				47.377,32				68.300,00																		
	avance acumulado	19.566,89		364.827,17				366.635,05				453.215,74				508.012,94				570.979,89				618.357,21				686.657,21																		
	% mensual	1,18%		20,82%				0,11%				5,22%				3,30%				3,80%				2,86%				4,12%																		
	% acumulado	1,18%		22,00%				22,11%				27,33%				30,63%				34,43%				37,28%				41,40%																		

AVANCE PROGRAMADO DE LA OBRA HASTA AABRIL DEL 2015	57,85%
AVANCE REAL DE LA OBRA HASTA ABRL DEL 2015	41,40%

FECHA: 15 DE ABRIL DEL 2015

ARQ. TANYA CUEVA KEANCHONG
ANALISTA DE OBRAS UNIVERSITARIAS

ING. OMAR YAGUAL
DIRECTOR DE OBRAS UNIVERSIARIAS